

Er

A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószerű projekt keretében benyújtott Támogatási Szerződés módosítások elfogadása

Sorszám: V/14.

**Tárgy:**  
**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester  
**Készítette:** Borgula Péter beruházási csoportvezető  
**Véleményező:** P.G.  
**Bizottság:**  
**Tervezett döntés:** Határozat  
**Döntés:** Egyszerű többségi nyílt szavazással

## ELŐTERJESZTÉS

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2013. április 29-i nyílt ülésére**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A projektben több ízben szükségessé vált a megkötött Támogatási Szerződést módosítani, többnyire a projektben előálló körülmények, néhány esetben külső, szabályozásbeli változások kezelésének érdekében. Ezek a következők voltak:

#### 1. számú Támogatási Szerződés módosítás

A 2009.02.23.-án aláírt támogatási szerződést az első, több mint egy évvel később aláírt módosítás jelentősen átdolgozza, annak 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14 és 15-ös mellékleteit aktualizálja a projekt tevékenységeinek megváltozott ütemezése szerint.

#### 2. számú Támogatási Szerződés módosítás

A projekt megvalósításban tapasztalható késedelem miatt annak újra ütemezése vált szükségessé, így a Kedvezményezett a projekt záró dátumát 2012. május 14. helyett 2013. június 30.-ra kérte módosítani. A Közreműködő Szervezet a szerződés módosítási kérelmet nem hagyta jóvá, későbbi időpontban javasolták a projekt záró dátuma kapcsán az ismételt benyújtást.

#### 3. számú Támogatási Szerződés módosítás

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 13. sz. mellékletében szereplő "A megvalósulás helyszínei " tekintetében a következő változásokat eszközölte: Mezőberényben a 0344, 3722/1 és a 634/4 helyrajzi számú ingatlanok megosztásra kerültek, így a beruházás által érintett területek helyrajzi számai a következők lettek: 0344/2, 3722/11, 634/7.

#### 4. számú Támogatási Szerződés módosítás

A 4. számú módosításban a projektben tervezett tevékenységek finanszírozási módját változtattuk meg: A projektmenedzsment és Eszközbeszerzés projektelemek szállítói finanszírozásává, míg az Építés, felújítás, bővítés, valamint a Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások projekt elemek vegyes finanszírozásává változtak. A szállítói, valamint a vegyes finanszírozás nagyban elősegíti a projekt likviditását és a Tagok önerejének rendelkezésre bocsátását.

Ezen felül a pályázatban 3.675.200 Ft költséggel szereplő közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése tevékenység költsége átcsoportosításra került az előkészítés projektelemről a "Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások" projektelemre összhangban a Pályázati Útmutatóval.

#### 5. számú Támogatási Szerződés módosítás

A projekt kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás későbbi megvalósítása miatt a projekt fizikai kezdete 2012.11.30. dátummal került megtervezésre, míg a kivitelezés befejezése várhatóan 2013 decemberében fog megtörténni. A könyvvizsgálat lezárultával terveink szerint 2014.03.31. záródátummal fog befejeződni a projekt. A szerződés módosítás a fenti dátumok változása miatt a projekt költségvetésének bontását, a kifizetési ütemezést, tevékenység ütemezést, valamint a közbeszerzési ütemtervet is pontosítja. Mindezek mellett pontosításra kerültek a projektben vállalt környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos vállalások.

#### 6. számú Támogatási Szerződés módosítás

A pályázatban a projekt költségei eredetileg 20%-os áfával kerültek betervezésre. A projekt költségvetésében nem szerepel tartalék és további műszaki tartalom csökkentés nem valósítható meg a projektben, mellyel a költségeket csökkenteni lehetne. Ezen okokból kifolyólag a projekt jogosult az áfa kompenzáció igénybe vételére, melynek kapcsán a költségvetés átdolgozásra került.

Az áfa kompenzációt követően a következő bruttó összegek szerepelnek a költségvetésben: A projekt előkészítésre 69.213.020 Ft, a Projekt menedzsment költségeire 27.629.917 Ft, a Kivitelezés közbeszerzési műszaki dokumentációjára 3.828.334 Ft. Az Építés, átalakítás, felújítás tevékenységre 1.984.437.344 Ft, az Eszközbeszerzésre 38.100.000 Ft, a Projekt kommunikációra 20.631.150 Ft, a Könyvvizsgálói feladatokra 2.645.833 Ft, Műszaki ellenőrzésre 31.750.000 Ft és Közbeszerzési szakértőre 19.532.600 Ft. A teljes költségvetés 2.197.768.198 Ft, melynek támogatás tartalma 1.868.102.968 Ft.

#### 7. számú Támogatási Szerződés módosítás

A szerződés módosítás annak két mellékletét érintette: A Konzorciumi Megállapodás módosítása a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás településenkénti lefolytatásához volt szükséges, valamint annak érdekében, hogy az elavult információk frissítésre kerüljenek. A kiviteli tervek kapcsán a Közreműködő Szervezet részéről kiírt műszaki hiánypótlás teljesítése valósult meg a szerződés módosításban, valamint a közbeszerzési eljárások becsült értékének a rendelkezésre álló fedezethez igazítása érdekében volt szükséges, melyet Szerződés mellékleteiben átvezettünk.

#### 8. számú Támogatási Szerződés módosítás

Az 5. számú Támogatási Szerződés módosítás szerint a projekt fizikai kezdete 2012.11.30. dátummal valósul meg. Az időközben lezajlott közbeszerzési eljárások kapcsán az első építési napló bejegyzés Kondoros Nagyközség Önkormányzatánál 2012.11.26. dátummal történt meg, így a projekt fizikai kezdete ez a dátum lett.

#### 9. számú Támogatási Szerződés módosítás

Az irányító hatóság utasítása alapján a projekt költségvetését havi szintű bontásban szükséges megvalósítani a jövőben, melynek késedelme támogatási szerződéstől történő elállást vonhat maga után.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a szerződés módosításokat hagyja jóvá.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt keretében benyújtott 9 darab Támogatási Szerződés módosítást az előterjesztett tartalommal elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2013. április 22.



Siklósi István  
polgármester