

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

### I. ELŐZMÉNYEK:


1. Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. november 05-én vállalkozási szerződést kötöttek egymással, amelynek tárgya: Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonát képező mezőberényi 1693. hrsz-ú ingatlanon a Hosszú-tó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési és földmunkák elvégzése a tómeder és környéke rendeltetésszerű és használatbavételt biztosító hiánytalan állapotban és I. osztályú minőségben történő átadásával.
2. Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésben részhatáridőként került meghatározásra a kotrási munkák teljes körű elvégzése, amelyet a Vállalkozó az előírt határidőre megvalósított.
3. Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés a teljes körű megvalósításra vonatkozó véghatáridőt 2010.02.28. napjában határozta meg.
4. Felek rögzítik, hogy a beruházás műszaki ellenőre az időjárásra tekintettel a kivitelezést leállította, valamint hogy a kitermelt és a helyszínen deponált iszap az időjárásra tekintettel nincs kezelhető állapotban, a munkaterületen kivitelezés nem végezhető.
5. Felek rögzítik, hogy ezt követően a kivitelező kérte a szerződés módosítását a teljesítési határidő vonatkozásában.
6. Felek rögzítik, hogy Mezőberény Város Képviselő-testülete a 79/2010. (II.22.) sz. határozatával a kivitelező kérését elfogadta és a munkaterület újbóli átadásától számított 60 napban határozta meg a befejezési határidőt.

### II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

1. A fentiekre figyelemmel felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 303. §-ban foglaltakra is figyelemmel módosítják, mert a szerződéskötést követően beállott, előre nem látható időjárási körülmények nem tették lehetővé a szerződéses véghatáridő betartását.
2. Felek rögzítik, hogy a műszaki ellenőr 2010. április 22-én a munkavégzést a munkaterület állapotára figyelemmel elrendelte.
3. Felek mindezek alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó véghatáridőt 2010. június 21. napjában határozzák meg.


A jelen okirattal módosított vállalkozási szerződés egyebekben nem változik.

Kelt: Mezőberény, 2010. április 22......

  
Cservenák Pál Miklós  
polgármester / megrendelő

Ellenjegyzem:



  
BŐLEM ÉPÍTŐIPARI KFT.  
5600 Békésszabab, Ózdi u. 3.  
Adószám: 11042851-2-04  
BEJEGYZTE BÉKÉS MEGYEI BÍRÓSÁG  
..... MINT CÉGBÍRÓSÁG..  
Cégjegyzék szám: Cg. 04-09-002145  
Mochmács Pál  
ügyvezető / vállalkozó

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA TERVEZET

### I. ELŐZMÉNYEK:

1. Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. november 05-én vállalkozási szerződést kötöttek egymással, amelynek tárgya: Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonát képező mezőberényi 1693. hrsz-ú ingatlanon a Hosszú-tó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési és földmunkák elvégzése a tómeder és környéke rendeltetésszerű és használatbavételt biztosító hiánytalan állapotban és I. osztályú minőségben történni átadásával.
2. Felek rögzítik, hogy a beruházás műszaki ellenőre az időjárásra tekintettel a kivitelezést leállította, valamint hogy a kitermelt és a helyszínen deponált iszap az időjárásra tekintettel nincs kezelhető állapotban, a munkaterületen kivitelezés nem végezhető. Erre tekintettel a felek 2010. április 22-én a vállalkozási szerződést módosították és a véghatáridőt 2010. június 21. napjában határozták meg.
3. Felek rögzítik, hogy a műszaki ellenőr 2010. május 13-án ismételten leállította a munkavégzést a rendkívül csapadékos időjárás miatt.

### II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

1. Felek rögzítik, hogy a tartósan csapadékos időjárás miatt kialakult helyzetben a kivitelezés a módosított 2010.06.21-i határidőre sem fejezhető be.
2. A fentiekre figyelemmel felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződést a Kbt. 303. §-ban foglaltakra is figyelemmel módosítják, mert a szerződéskötést és annak módosítását követően beállott, előre nem látható időjárási körülmények nem teszik lehetővé a szerződéses véghatáridő betartását.
3. Felek mindezek alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó véghatáridőt 2010. augusztus 10-ban határozzák meg.

A jelen okirattal módosított vállalkozási szerződés egyebekben nem változik.

Kelt: MEZŐBERÉNY, 2010. 07. 09.

BŐLEM ÉPÍTŐIPARI KFT.  
5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.  
Telefon: 66/448-787, 443-484

vállalkozó



Ellenjegyzem:

*[Handwritten signature]*

megrendelő

