

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Szerződő felek:

Megrendelő:

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Telefon: 66/515-500 fax: 66/515-503

Pénzintézet megnevezése: K&H Bank Zrt.

Bankszámla szám (költségvetési főszámla): 10402142-49564948-48571008

Bankszámla szám (városkép javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezőberényben - alszámla): 10402142-49564948-48571462

Adószám: 15345352-2-04

Vállalkozó:

Neve: Fűzesgyarmati Ipari Park Kft.

Címe: 5525 Fűzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Tel.: 66/522-450 fax.:66/352-079

Pénzintézet megnevezése

Cégjegyzékszám:04-09006018

Képviseli: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként 2010.06.07. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek a DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 számú projekt kapcsán megvalósítandó városközpont felújításának munkái projekt keretében a támogatási szerződésben és annak mellékleteiben foglalt munkák elvégzésére.
2. Felek rögzítik, hogy a megkötött szerződés 4. pontjában az építési munkák teljes körű megvalósításának határidejét 2010.10.15. napjában határozták meg.
3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2010.10.01. napján kezdeményezte a határidő 2010.11.15-re történő módosítását, arra történő hivatkozással, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. a beruházáshoz kapcsolódóan a Fő út felőli parkolók alatt található vízvezetékek cseréjét a 2010.09.03-i megrendelés és többszöri egyeztetés ellenére 2010.10.10-re vállalta elvégezni.
4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a 2010.10.08. napján kelt levelében kérésének indokait annyiban egészítette ki, hogy a munkaterület átadása 2010. 06.08-án megtörtént, azonban a megrendelő bejegyezte a naplóba, hogy a Közigazgatási Hivatalhoz történő bejelentés miatt a munka nem kezdhető meg 06.22-ig.

4

5. Felek rögzítik, hogy Mezőberény Város Képviselő-testülete a 363/2010. (X.15./ sz. határozatával a Vállalkozó kérésétől eltérően a befejezési határidőt 2010.10.25-re módosította.

II. A szerződés módosítása

1. A fentiek rögzítését követően a felek megállapodnak, hogy a I.1. pontban írt szerződés 4. pontját közös megegyezéssel akként módosítják, hogy a befejezési határidő 2010. október 25-e.

2. Az I.1. pontban írt szerződés egyebekben nem változik.


Felek a jelen szerződés módosítást kellő felhatalmazás birtokában, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Mezőberény, 2010. október 18.


Mezőberény Város Önkormányzata
Siklósi István
Polgármester
Megrendelő



FÜZESGYARMATI IPARI PARK
Fejlesztő és Üzemeltető Kft.
5525 Füzeggyarmat
Szabadság tér 1.
Adószám: 13100777-2-04


Füzeggyarmati Ipari Park Kft.
Károlyiné Erdei Ildikó
ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

